

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/01/2025 12:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	850000	850000		Ejecución fina	200000	200000	225000	200000	825000	97.06%	825000	97.06%	97.06%	97.06%
334421 Apoyo Servicios de Manejo de Personal Operativo 2024 Colotenango, Huehuetenango.	Persona	Meta física	26	26	0	Ejecución física	7	6	7	6	26	100%	26	100%	100%	100%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	200000	200000	225000	200000	825000	97.06%	825000	97.06%	97.06%	97.06%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	37500	37500	37500	37500	150000	100%	150000	100%	100%	100%
334148 Conservación Edificio Municipal Cabecera Municipal, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	375	375	375	375	1500	100%	1500	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	37500	37500	37500	37500	150000	100%	150000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física		20728.20	0	Ejecución físic	65	65	460	525	1115	5.38%	1115	05.38%	0%	0%
		Meta financier	21907646.95	21907646.95		Ejecución fina	41565	641881	3740806.2	3201927.2	7626179.55	34.81%	7626179.55	34.81%	34.81%	34.81%
320442 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío López, Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	2335	2335	0	Ejecución física			584	1751	2335	100%	2335	100%	100%	100%
		Meta financiera	2010098.75	2010098.75	0	Ejecución financiera	0	0	507755.75	1502343	2010098.75	100%	2010098.75	100%	100%	100%
320440 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Xemal Central, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física		600	799.80	600	1999.80	99.99%	1999.80	99.99%	99.99%	99.99%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	600316	799819.20	599864.60	1999999.80	100%	1999999.80	100%	100%	100%
302496 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío Pérez A	Metro lineal	Meta física	1586	1586	0	Ejecución física			556	1030	1586	100%	1586	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 17/01/2025 12:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
302496 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío Pérez A	Metro lineal	Meta financiera	1290946	1290946	0	Ejecución financiera	0	0	451941.34	839004.66	1290946	100%	1290946	100%	100%	100%
320460-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
338148-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320462 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Granadillo Colotenango, Huehuetenango.	Metro lineal	Meta física	2330	2330	0	Ejecución física			2097	233	2330	100%	2330	100%	100%	100%
		Meta financiera	2158875	2158875	0	Ejecución financiera	0	0	1939725	219150	2158875	100%	2158875	100%	100%	100%
334388 Conservación Caminos Rural 2024 de Varias Comunidades del Municipio Colotenango, Huehuetenango.	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	200	200	200	200	800	20%	800	20%	20%	20%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	41565	41565	41565	41565	166260	20.78%	166260	20.78%	20.78%	20.78%
334346 Apoyo Materiales de Construcción y Accesorios para diferentes Comunidades Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
331498 Mejoramiento Camino Rural Aldea Tixel Colotenango, Huehuetenango.	Metro lineal	Meta física	2100	2100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1900000	1900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
339275-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	348727.20	348727.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
335376 Mejoramiento Camino Rural Caserío Checruz Aldea Tojlate Colotenango, Huehuetenango.	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
335371 Mejoramiento Camino Rural Barranca Chiquita Aldea Tuixcaviche Colotenango, Huehuetenango	Metro lineal	Meta física	275	275	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334082 Mejoramiento Camino Rural Caserío Chanjón Aldea Bella Vista Colotenango, Huehuetenango.	Metro lineal	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/01/2025 12:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	700000	700000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
334348 Investigación Asistencia Técnica de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad para Colotenango, Huehuetenango.	Documento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		528.15	0	Ejecución físic	132	75	92	75	374	70.81%	374	070.81%	0%	0%
		Meta financier	3215661.25	3215661.25		Ejecución fina	75000	75000	75000	650281.13	875281.13	27.22%	875281.13	27.22%	27.22%	27.22%
296086-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	88.17	88.17	0	Ejecución física				88.17	88.17	100%	88.17	100%	100%	100%
		Meta financiera	372474.75	372474.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	372474.75	372474.75	100%	372474.75	100%	100%	100%
312648-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	119.98	119.98	0	Ejecución física				48	48	40.01%	48	40.01%	40.01%	40.01%
		Meta financiera	540650.50	540650.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	202806.38	202806.38	37.51%	202806.38	37.51%	37.51%	37.51%
320439 Ampliación Escuela Primaria Caserio Ramos Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2002536	2002536	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334398 Apoyo a la Educación 2024 para Pago de Maestros de diferentes Centros Educativos a Nivel Primaria para Comunidades de Colotenango, Huehuetenango.	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física	2.50	2.50	2.50	2.50	10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	75000	75000	75000	75000	300000	100%	300000	100%	100%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/01/2025 12:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		2466.17	0	Ejecución físic	258.17	258	925	1000	2441.17	98.99%	2441.17	098.99%	0%	0%
		Meta financier	8370662.45	8370662.45		Ejecución fina	50000	50000	2836952.4	3448736.5	6385688.94	76.29%	6385688.94	76.29%	76.29%	76.29%
296083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	2466.17	2466.17	0	Ejecución física				1233	1233	50%	1233	50%	50%	50%
		Meta financiera	484338.75	484338.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	242675.63	242675.63	50.1%	242675.63	50.1%	50.1%	50.1%
314211 Ampliación Sistema de Agua Potable Cantón Rancho Viejo Aldea Xemal, Colotenango, Huehuetenango.	Metro lineal	Meta física	23000	23000	0	Ejecución física			8560.60	9696.80	18257.40	79.38%	18257.40	79.38%	79.38%	79.38%
		Meta financiera	7486323.70	7486323.70	0	Ejecución financiera	0	0	2786952.40	3156060.91	5943013.31	79.38%	5943013.31	79.38%	79.38%	79.38%
334418 Conservación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 2024 Colotenango, Huehuetenango.	Persona	Meta física	44	44	0	Ejecución física	5.50	5.50	5.50	5.50	22	50%	22	50%	50%	50%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	50000	200000	50%	200000	50%	50%	50%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	450000	450000		Ejecución fina	61050.51	61050.51	61050.51	61050.51	244202.04	54.27%	244202.04	54.27%	54.27%	54.27%
334399 Apoyo Servicios de Recolección de Desechos Sólidos 2024 Colotenango, Huehuetenango	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0.50	0.75	0.50	0.75	2.50	25%	2.50	25%	25%	25%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	61050.51	61050.51	61050.51	61050.51	244202.04	54.27%	244202.04	54.27%	54.27%	54.27%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/01/2025 12:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física		971.92	0	Ejecución físic			325		325	33.44%	325	033.44%	0%	0%
		Meta financier	3698760.79	3698760.79		Ejecución fina	0	0	1049720	450280	1500000	40.55%	1500000	40.55%	40.55%	40.55%
300915-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	204.52	204.52	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1385063.79	1385063.79	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320437-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	460	460	0	Ejecución física			322	138	460	100%	460	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	1049720	450280	1500000	100%	1500000	100%	100%	100%
339278-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LUMINOCHE, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	598	598	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	813697	813697	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física		15100	0	Ejecución físic	365	365	365	365	1460	9.67%	1460	09.67%	0%	0%
		Meta financier	287550	287550		Ejecución fina	3050	3050	3050	3050	12200	4.24%	12200	4.24%	4.24%	4.24%
334247 Apoyo a la Salud de diferentes Comunidades Colotenango, Hhuehuetenango.	Persona	Meta física	15212	15212	0	Ejecución física	365	365	365	365	1460	9.6%	1460	9.6%	9.6%	9.6%
		Meta financiera	132550	132550	0	Ejecución financiera	3050	3050	3050	3050	12200	9.2%	12200	9.2%	9.2%	9.2%
334276 Capacitación Asistencia Alimentaria para diferentes Comunidades de Colotenango, Huehuetenango.	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	95000	95000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334233 Apoyo Huertos Mixtos, Viveros Frutales y Especies Menores para diferentes Comunidades del Municipio Colotenango, Huehuetenango.	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/01/2025 12:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

F:

Alcalde Municipal