

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	611000	611000	0	Ejecución financiera	25500	25500	25500	25500	102000	16.69%	16.69%
350680-APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	611000	611000	0	Ejecución financiera	25500	25500	25500	25500	102000	16.69%	16.69%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6125000	6125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
351004-MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
350621-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro lineal	Meta física	450	450	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2164882	2164882	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento camino rural Caserio El Cementerio, Colotenango, Huehuetenango	Metro lineal	Meta física	450	420	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2164882	2164882	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	46942059.82	47442059.82	0	Ejecución financiera	30689	25000	2608818	2204753.16	4869260.16	10.26%	10.37%
331505 Mejoramiento Centro de Salud Cabecera Municipal Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	902.30	1052.30	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6500000	7000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
335371 Mejoramiento Camino Rural Barranca Chiquita Aldea Tuixcaviche Colotenango, Huehuetenango	Metro	Meta física	165	165	0	Ejecución física			33		33	20%	20%
		Meta financiera	999880.20	999880.20	0	Ejecución financiera	0	0	199976	0	199976	20%	20%
320460-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	567	567	0	Ejecución física			113		113	19.93%	19.93%
		Meta financiera	2499131.65	2499131.65	0	Ejecución financiera	0	0	499826	0	499826	20%	20%
350986-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320442 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío López, Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	105	105	0	Ejecución física				105	105	100%	100%
		Meta financiera	500781	500781	0	Ejecución financiera	0	0	0	500781	500781	100%	100%
320462 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Granadillo Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física				245	245	100%	100%
		Meta financiera	215525	215525	0	Ejecución financiera	0	0	0	215525	215525	100%	100%
339275-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física			20		20	20%	20%
		Meta financiera	348478	348478	0	Ejecución financiera	0	0	69696	0	69696	20%	20%
350723-APOYO MATERIALES DE	Unidad	Meta física	5500	5500	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
350723-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE CEMENTO) PARA EL AÑO 2025 PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO D	Unidad	Meta financiera	498900	498900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333839-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	420	420	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2164882	2164882	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
335376 Mejoramiento Camino Rural Caserío Checruz Aldea Tojlate Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	259	259	0	Ejecución física			52		52	20.08%	20.08%
		Meta financiera	1499817	1499817	0	Ejecución financiera	0	0	299963	0	299963	20%	20%
334082 Mejoramiento Camino Rural Caserío Chanjón Aldea Bella Vista Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	562	562	0	Ejecución física			112		112	19.93%	19.93%
		Meta financiera	2497800.20	2497800.20	0	Ejecución financiera	0	0	499560	0	499560	20%	20%
338148-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	426	426	0	Ejecución física			85		85	19.95%	19.95%
		Meta financiera	2999140.20	2999140.20	0	Ejecución financiera	0	0	599828	0	599828	20%	20%
350842-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
350703-CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	17000	17000	0	Ejecución física	950	850	1500	1220	4520	26.59%	26.59%
		Meta financiera	676500	676500	0	Ejecución financiera	30689	25000	60000	47070	162759	24.06%	24.06%
350831-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331498 Mejoramiento Camino Rural Aldea Tixel Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	358	358	0	Ejecución física			72		72	20.11%	20.11%
		Meta financiera	1899847.40	1899847.40	0	Ejecución financiera	0	0	379969	0	379969	20%	20%
350805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
350752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
302496 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío Pérez Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	61.50	61.50	0	Ejecución física				61.50	61.50	100%	100%
		Meta financiera	451771.74	451771.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	451771.74	451771.74	100%	100%
320440 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Xemal Central, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				1200	1200	100%	100%
		Meta financiera	989605.43	989605.43	0	Ejecución financiera	0	0	0	989605.42	989605.42	100%	100%
353036-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	454.50	454.50	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
340889-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
340894-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	780	780	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
338840-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
338841-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	900	900	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000000	5000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4926487.50	5252007.61	0	Ejecución financiera	0	0	399600	202806	602406	11.47%	12.23%
331497 Ampliación Escuela Primaria Caserío La Unión Aldea Ixconlaj, Colotenango, Huehuetenango	Metro cuadrado	Meta física	160	267	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1465000	1790520.11	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
320439 Ampliación Escuela Primaria Caserío Ramos Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	360	360	0	Ejecución física			72		72	20%	20%
		Meta financiera	1998000	1998000	0	Ejecución financiera	0	0	399600	0	399600	20%	20%
312648-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	122	122	0	Ejecución física				122	122	100%	100%
		Meta financiera	270408.50	270408.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	202806	202806	75%	75%
358246-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERÍO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	164.78	164.78	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1193079	1193079	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	462300	462300	0	Ejecución financiera	0	0	33077	24705	57782	12.5%	12.5%
350308-APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física			1	1	2	20%	20%
		Meta financiera	237300	237300	0	Ejecución financiera	0	0	24705	24705	49410	20.82%	20.82%
350614-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS) PARA ESCUELAS EN EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de metal	Meta física	250	250	0	Ejecución física			10		10	4%	4%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	8372	0	8372	3.72%	3.72%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7794190.56	7794190.56	0	Ejecución financiera	0	0	922664	4000	926664	11.89%	11.89%
314211 Ampliación Sistema de Agua Potable Cantón Rancho Viejo Aldea Xemal, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física			816		816	70.96%	70.96%
		Meta financiera	1288260.54	1288260.54	0	Ejecución financiera	0	0	914664	0	914664	71%	71%
296083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	1550	1550	0	Ejecución física				155	155	10%	10%
		Meta financiera	194140.50	194140.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
350921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	359979.52	359979.52	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
350186-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física			400	200	600	6%	6%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	0	0	8000	4000	12000	4.36%	4.36%
350902-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
334083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERÍO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	15	15	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4976810	4976810	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	20688	20688	20688	20688	82752	30.09%	30.09%
350069-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	20688	20688	20688	20688	82752	30.09%	30.09%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	528000	528000	0	Ejecución financiera	25500	25500	25500	25500	102000	19.32%	19.32%
350260-CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	528000	528000	0	Ejecución financiera	25500	25500	25500	25500	102000	19.32%	19.32%



Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4148640.94	4148640.94	0	Ejecución financiera	0	162740	0	938098	1100838	26.53%	26.53%
350952-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320437-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	138	138	0	Ejecución física				138	138	100%	100%
		Meta financiera	449880	449880	0	Ejecución financiera	0	0	0	449880	449880	100%	100%
300915-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	525	525	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1385063.94	1385063.94	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
339278-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LUMINOCHÉ, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	577	577	0	Ejecución física		105		307	412	71.4%	71.4%
		Meta financiera	813697	813697	0	Ejecución financiera	0	162740	0	488218	650958	80%	80%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

19/05/2025 11:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	240000	240000	0	Ejecución financiera	5000	8000	20000	30073	63073	26.28%	26.28%
348790-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN AÑO 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física				13	13	0.09%	0.09%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	0	0	0	18073	18073	13.9%	13.9%
350636-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución física	5	8	20	12	45	45%	45%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera	5000	8000	20000	12000	45000	40.91%	40.91%

F: \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal