

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	611000	611000		Ejecución fina	37200	37200	37200	37200	148800	24.35%	250800	41.05%	24.35%	41.05%
350680-APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	611000	611000	0	Ejecución financiera	37200	37200	37200	37200	148800	24.35%	250800	41.05%	24.35%	41.05%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6125000	6125000		Ejecución fina	0	0	40000	0	40000	0.65%	40000	0.65%	0.65%	0.65%
351004-MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350621-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física			1150		1150	23%	1150	23%	23%	23%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	40000	0	40000	32%	40000	32%	32%	32%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	46942059.82	47442059.82		Ejecución fina	600000	2174850	0	200000	2974850	6.27%	7844110.16	16.53%	6.34%	16.71%
331505 Mejoramiento Centro de Salud Cabecera Municipal Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	902.30	1052.30	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6500000	7000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
335371 Mejoramiento Camino Rural Barranca Chiquita Aldea Tuixcaviche Colotenango, Huehuetenango	Metro	Meta física	165	165	0	Ejecución física					0	0%	33	20%	0%	20%
		Meta financiera	999880.20	999880.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	199976	20%	0%	20%
320460-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	567	567	0	Ejecución física					0	0%	113	19.93%	0%	19.93%
		Meta financiera	2499131.65	2499131.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	499826	20%	0%	20%
350986-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320442 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío López, Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	105	100%	0%	100%
		Meta financiera	500781	500781	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	500781	100%	0%	100%
320462 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Granadillo Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	245	100%	0%	100%
		Meta financiera	215525	215525	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	215525	100%	0%	100%
339275-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	20	20%	0%	20%
		Meta financiera	348478	348478	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	69696	20%	0%	20%
350723-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE CEMENTO) PARA EL AÑO 2025 PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Unidad	Meta física	5500	5500	0	Ejecución física		4165			4165	75.73%	4165	75.73%	75.73%	75.73%
		Meta financiera	498900	498900	0	Ejecución financiera	0	374850	0	0	374850	75.14%	374850	75.14%	75.14%	75.14%
333839-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	420	420	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2164882	2164882	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
335376 Mejoramiento Camino Rural Caserío Checruz Aldea Tojlate Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	259	259	0	Ejecución física					0	0%	52	20.08%	0%	20.08%
		Meta financiera	1499817	1499817	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	299963	20%	0%	20%
334082 Mejoramiento Camino Rural Caserío Chanjón Aldea Bella Vista Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	562	562	0	Ejecución física					0	0%	112	19.93%	0%	19.93%
		Meta financiera	2497800.20	2497800.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	499560	20%	0%	20%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
338148-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	426	426	0	Ejecución física					0	0%	85	19.95%	0%	19.95%
		Meta financiera	2999140.20	2999140.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	599828	20%	0%	20%
350842-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350703-CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNDADES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	17000	17000	0	Ejecución física					0	0%	4520	26.59%	0%	26.59%
		Meta financiera	676500	676500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	162759	24.06%	0%	24.06%
350831-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	220	660		20	900	81.82%	900	81.82%	81.82%	81.82%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	200000	600000	0	200000	1000000	100%	1000000	100%	100%	100%
331498 Mejoramiento Camino Rural Aldea Tixel Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	358	358	0	Ejecución física					0	0%	72	20.11%	0%	20.11%
		Meta financiera	1899847.40	1899847.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	379969	20%	0%	20%
350805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
350752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física	440	1320			1760	80%	1760	80%	80%	80%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	400000	1200000	0	0	1600000	80%	1600000	80%	80%	80%
302496 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserío Pérez Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	61.50	61.50	0	Ejecución física					0	0%	61.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	451771.74	451771.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	451771.74	100%	0%	100%
320440 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Xemal Central, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	1200	100%	0%	100%
		Meta financiera	989605.43	989605.43	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	989605.42	100%	0%	100%
353036-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SACSAL, AL	Metro	Meta física	454.50	454.50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
353036-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SACSAJAL, AL	Metro	Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340889-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO		Meta física	450	450	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340894-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	780	780	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
338840-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
338841-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	900	900	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000000	5000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4926487.50	5252007.61		Ejecución fina	67602.50	0	0	810358.05	877960.55	16.72%	1480366.55	28.19%	17.82%	30.05%
331497 Ampliación Escuela Primaria Caserío La Unión Aldea Ixconlaj, Colotenango, Huehuetenango	Metro cuadrado	Meta física	160	267	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1465000	1790520.11	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320439 Ampliación Escuela Primaria Caserío Ramos Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	360	360	0	Ejecución física				187	187	51.94%	259	71.94%	51.94%	71.94%
		Meta financiera	1998000	1998000	0	Ejecución financiera	0	0	0	810358.05	810358.05	40.56%	1209958.05	60.56%	40.56%	60.56%
312648-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	122	122	0	Ejecución física					0	0%	122	100%	0%	100%
		Meta financiera	270408.50	270408.50	0	Ejecución financiera	67602.50	0	0	0	67602.50	25%	270408.50	100%	25%	100%
358246-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERÍO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	164.78	164.78	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1193079	1193079	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	40%	4	40%	40%	40%
		Meta financier	462300	462300		Ejecución fina	21306	21306	21306	21306	85224	18.43%	143006	30.93%	18.43%	30.93%
350308-APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	6	60%	40%	60%
		Meta financiera	237300	237300	0	Ejecución financiera	21306	21306	21306	21306	85224	35.91%	134634	56.74%	35.91%	56.74%
350614-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS) PARA ESCUELAS EN EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de metal	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	10	4%	0%	4%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	8372	3.72%	0%	3.72%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7794190.56	7794190.56		Ejecución fina	503324.01	0	0	0	503324.01	6.46%	1429988.01	18.35%	6.46%	18.35%
314211 Ampliación Sistema de Agua Potable Cantón Rancho Viejo Aldea Xemal, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física	276				276	24%	1092	94.96%	24%	94.96%
		Meta financiera	1288260.54	1288260.54	0	Ejecución financiera	309183.51	0	0	0	309183.51	24%	1223847.51	95%	24%	95%
296083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	1550	1550	0	Ejecución física	1395				1395	90%	1550	100%	90%	100%
		Meta financiera	194140.50	194140.50	0	Ejecución financiera	194140.50	0	0	0	194140.50	100%	194140.50	100%	100%	100%
350921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	359979.52	359979.52	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350186-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	600	6%	0%	6%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	12000	4.36%	0%	4.36%
350902-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
334083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERÍO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	15	15	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4976810	4976810	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	275000	275000		Ejecución fina	20668	20668	20688	20668	82692	30.07%	165444	60.16%	30.07%	60.16%
350069-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	20668	20668	20688	20668	82692	30.07%	165444	60.16%	30.07%	60.16%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	528000	528000		Ejecución fina	30200	30200	30200	30200	120800	22.88%	222800	42.2%	22.88%	42.2%
350260-CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	528000	528000	0	Ejecución financiera	30200	30200	30200	30200	120800	22.88%	222800	42.2%	22.88%	42.2%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4148640.94	4148640.94		Ejecución fina	1385063.9	0	0	484214.40	1869278.34	45.06%	2970116.34	71.59%	45.06%	71.59%
350952-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	100	100	20%	100	20%	20%	20%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	321475.40	321475.40	21.43%	321475.40	21.43%	21.43%	21.43%
320437-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	138	138	0	Ejecución física					0	0%	138	100%	0%	100%
		Meta financiera	449880	449880	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	449880	100%	0%	100%
300915-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	525	525	0	Ejecución física	525				525	100%	525	100%	100%	100%
		Meta financiera	1385063.94	1385063.94	0	Ejecución financiera	1385063.94	0	0	0	1385063.94	100%	1385063.94	100%	100%	100%
339278-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LUMINOCHÉ, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	577	577	0	Ejecución física				165	165	28.6%	577	100%	28.6%	100%
		Meta financiera	813697	813697	0	Ejecución financiera	0	0	0	162739	162739	20%	813697	100%	20%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora:

17/09/2025 15:29

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	240000	240000		Ejecución fina	0	0	7125	0	7125	2.97%	70198	29.25%	2.97%	29.25%
348790-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZ A TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN AÑO 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física					0	0%	13	.09%	0%	.09%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	18073	13.9%	0%	13.9%
350636-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	100	100	0	Ejecución física			8		8	8%	53	53%	8%	53%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera	0	0	7125	0	7125	6.48%	52125	47.39%	6.48%	47.39%

F: _____

Alcalde Municipal