

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0%	0%	
		Meta financier	611000		611000	Ejecución fina	37200	37200	37200	37200	148800	24.35%	65.4%	24.35%	
	Mes	Meta física	12		12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%	33.33%	
		Meta financiera	611000		611000	0	Ejecución financiera	37200	37200	37200	148800	24.35%	65.4%	24.35%	
350680-APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO															
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0%	0%	
		Meta financier	6125000		6125000	Ejecución fina	0	0	0	1164898	1164898	19.02%	19.67%	19.02%	
	Metro cuadrado	Meta física	1000		1000	0	Ejecución física				200	20%	20%	20%	
		Meta financiera	6000000		6000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1099898	1099898	18.33%	18.33%	18.33%
351004-MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO															
350621-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2025 EN LA CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	5000		5000	0	Ejecución física				3000	60%	83%	60%	
		Meta financiera	125000		125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	65000	65000	52%	84%	52%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Acceso a servicios de salud															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)/Construcci	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0%	0%	
		Meta financier	46942059.82		47442059.82	Ejecución fina	539339	6174953	3992350	5825642	16532284	34.85%	51.38%	35.22%	
	Metro cuadrado	Meta física	902.3		1052.3	1	Ejecución física			180	180	17.11%	19.95%	19.95%	
		Meta financiera	6500000		7000000	1	Ejecución financiera	0	0	849502	0	849502	12.14%	13.07%	13.07%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
335371 Mejoramiento Camino Rural Barranca Chiquita Aldea Tuicaviche Colotenango, Huehuetenango	Metro	Meta física	165	165	0	Ejecución física				116	116	149	90.3%	70.3%	90.3%
		Meta financiera	999880.2	999880.2	0	Ejecución financiera	0	0	0	700000	700000	899976	90.01%	70.01%	90.01%
320460-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	567	567	0	Ejecución física		341			341	454	80.07%	60.14%	80.07%
		Meta financiera	2499131.65	2499131.65	0	Ejecución financiera	0	1500000	0	0	1500000	1999826	80.02%	60.02%	80.02%
350986-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CENTRO ALDEA ICAI COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
320442 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserio López, Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	105	100%	0%	100%
		Meta financiera	500781	500781	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	500781	100%	0%	100%
320462 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Granadillo Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	245	100%	0%	100%
		Meta financiera	215525	215525	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	215525	100%	0%	100%
339275-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física			70		70	90	90%	70%	90%
		Meta financiera	348478	348478	0	Ejecución financiera	0	0	244159	0	244159	313855	90.06%	70.06%	90.06%
350723-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION DE CEMENTO) PARA EL AÑO 2025 PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Unidad	Meta física	5500	5500	0	Ejecución física					0	4165	75.73%	0%	75.73%
		Meta financiera	498900	498900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	374850	75.14%	0%	75.14%
333839-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	420	420	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2164882	2164882	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
335376 Mejoramiento Camino Rural Caserio Checruz Aldea Tojlate Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	259	259	0	Ejecución física		143			143	195	75.29%	55.21%	75.29%
		Meta financiera	1499817	1499817	0	Ejecución financiera	0	900000	0	0	900000	1199963	80.01%	60.01%	80.01%
334082 Mejoramiento Camino Rural Caserio Chanjón Aldea Bella	Metro	Meta física	562	562	0	Ejecución física		310			310	422	75.09%	55.16%	75.09%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr.aciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
334082 Mejoramiento Camino Rural Caserio Chanjón Aldea Bella	Metro	Meta financiera	2497800.2	2497800.2	0	Ejecución financiera	0	1375000	0	0	1375000	55.05%	55.05%	75.05%
338148-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	426	426	0	Ejecución física		256			256	60.09%	60.09%	80.05%
350842-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	2999140.2	2999140.2	0	Ejecución financiera	0	1800000	0	0	1800000	60.02%	60.02%	80.02%
350842-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física		220	605	275	1100	100%	100%	100%
350831-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física		199953	599860	200187	1000000	100%	100%	100%
350831-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	676500	676500	0	Ejecución financiera	0	0	0	450000	450000	66.52%	66.52%	90.58%
331498 Mejoramiento Camino Rural Aldea Tixel Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	358	358	0	Ejecución física				197	197	55.03%	55.03%	75.14%
350805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1899847.4	1899847.4	0	Ejecución financiera	0	0	0	1140000	1140000	60%	60%	80%
350752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	700			400	1100	100%	100%	100%
302498 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Caserio Pérez Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física		440			440	20%	20%	100%
320440 Mejoramiento Camino Rural -Pavimento- Aldea Xemal Central, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	451771.74	451771.74	0	Ejecución financiera	0	400000	0	0	400000	20%	20%	100%
		Meta física	61.5	61.5	0	Ejecución física					0	0%	0%	100%
		Meta financiera	989605.43	989605.43	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr.aciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
353036-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SACSALAJ, ALDEA TOJILATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	454.5	454.5	1	Ejecución física			91	341	432	95.05%	432	95.05%	95.05%
		Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera	0	0	499500	1875000	2374500	94.98%	2374500	94.98%	94.98%
340889-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física				90	90	20%	90	20%	20%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	399900	399900	20%	399900	20%	20%
340894-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	780	780	1	Ejecución física				156	156	20%	156	20%	20%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	599894	599894	20%	599894	20%	20%
338840-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	800	800	1	Ejecución física			160		160	20%	160	20%	20%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera	0	0	799908	0	799908	20%	799908	20%	20%
338841-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	900	900	1	Ejecución física			180		180	20%	180	20%	20%
		Meta financiera	5000000	5000000	1	Ejecución financiera	0	0	999421	0	999421	19.99%	999421	19.99%	19.99%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Educación																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física				0 Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financier	4926487.5	5252007.61		Ejecución fina	558104	0	238537	1030077	1826718	34.78%	3307084.55	62.97%	37.08%	
331497 Ampliación Escuela Primaria Caserio La Unión Aldea Ixconlaj, Colotenango, Huehuetenango	Metro cuadrado	Meta física	160		267	1 Ejecución física	53			100	153	57.3%	153	57.3%	95.63%	
		Meta financiera	1465000		1790520.11	1 Ejecución financiera	358104	0	0	612500	970604	54.21%	970604	54.21%	66.25%	
320439 Ampliación Escuela Primaria Caserio Ramos Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	360		360	0 Ejecución física	41				41	11.39%	300	83.33%	83.33%	
		Meta financiera	1998000		1998000	0 Ejecución financiera	200000	0	0	0	200000	10.01%	1409958.05	70.57%	10.01%	
312648-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	122		122	0 Ejecución física					0	0%	122	100%	0%	
		Meta financiera	270408.5		270408.5	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	270408.5	100%	0%	
358246-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	164.78		164.78	1 Ejecución física			33	57	90	54.62%	90	54.62%	54.62%	
		Meta financiera	1193079		1193079	1 Ejecución financiera	0	0	238537	417577	656114	54.99%	656114	54.99%	54.99%	

Avance de Metas Físicas y Financieras

Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun: Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	4	40%	0%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar		Meta financiero	462300	462300		Ejecución fina	25666.5	25666.5	25666.5	25666.5	102666	22.21%	245672	53.14%	22.21%
350308-APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA EL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	10	100%	40%
		Meta financiera	237300	237300	0	Ejecución financiera	25666.5	25666.5	25666.5	25666.5	102666	43.26%	237300	100%	100%
350614-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINAS) PARA ESCUELAS EN EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Artículo de metal	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	10	4%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	8372	3.72%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	7794190.56			0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	
		Meta financiero	7794190.56	7794190.56			Ejecución fina	70458	0	995282	2986086	4051826	51.99%	51.99%	70.33%
314211 Ampliación Sistema de Agua Potable Cantón Rancho Viejo Aldea Xemal, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	94.96%	
		Meta financiera	1288260.54	1288260.54	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	95%	
296083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MORALES, ALDEA GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	1550	1550	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	100%	
		Meta financiera	194140.5	194140.5	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	100%	
350921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	500	500	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	359979.52	359979.52	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	0%	
350186-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ACCESORIOS (TUBOS PVC, HG, CEMENTO) PARA DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025 DEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	10000	10000	0	0	Ejecución física	1550			1550	15.5%	15.5%	21.5%	
		Meta financiera	275000	275000	0	0	Ejecución financiera	70458	0	0	70458	25.62%	25.62%	29.98%	
350902-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Articulo de plastico	Meta física	1000	1000	0	0	Ejecución física				0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	700000	700000	0	0	Ejecución financiera				0	0%	0%	0%	
334083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	15	15	1	1	Ejecución física			3	9	12	80%	80%	80%
		Meta financiera	4976810	4976810	1	1	Ejecución financiera	0	0	995282	2986086	3981368	80%	80%	80%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr.aciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Familia	Meta física				0 Ejecución físic					0	0%	0%	0%
		Meta financier	275000	275000		Ejecución fina	20688	20688	20688	20688	82752	30.09%	90.25%	30.09%
		Mes	Meta física	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	100%	33.33%
350069-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO		Meta financiera	275000	275000	0 Ejecución financiera	20688	20688	20688	20688	82752	30.09%	90.25%	30.09%	90.25%
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Familia	Meta física				0 Ejecución físic					0	0%	0%	0%
		Meta financier	528000	528000		Ejecución fina	30200	30200	30200	30200	120800	22.88%	65.08%	22.88%
		Metro	Meta física	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	100%	33.33%
350260-CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2025, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO		Meta financiera	528000	528000	0 Ejecución financiera	30200	30200	30200	30200	120800	22.88%	65.08%	22.88%	65.08%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia															
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Persona	Meta física				0	Ejecución físic				0	0%	0	0%	0%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)		Meta financier	4148640.94	4148640.94			Ejecución fina	505000	0	601000	0	26.66%	4076116.34	98.25%	98.25%
350952-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	0	Ejecución física	190	180		370	74%	470	94%	94%
320437-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	138	138	0	0	Ejecución financiera	505000	0	601000	0	73.73%	1427475.4	95.17%	95.17%
300915-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	525	525	0	0	Ejecución física				0	0%	138	100%	100%
339278-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LUMINOCHÉ, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	449880	449880	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	449880	100%	100%
		Meta física			0	0	Ejecución física				0	0%	525	100%	100%
		Meta financiera	1385063.94	1385063.94	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	1385063.94	100%	100%
		Meta física	577	577	0	0	Ejecución física				0	0%	577	100%	100%
		Meta financiera	813697	813697	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	813697	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 9/01/2026 13:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física				0	Ejecución físic				0	0%	0%	0%	
		Meta financier	240000		240000		Ejecución fina	90000	0	79802	0	169802	70.75%	100%	100%
348790-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCION CRONICA Y AGUDEZA TRAVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN AÑO 2025 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	15000		15000	0	Ejecución física	10000		4987		14987	99.91%	100%	100%
		Meta financiera	130000		130000	0	Ejecución financiera	90000	0	21927	0	111927	86.1%	100%	100%
350636-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2025 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	100		100	0	Ejecución física			47		47	47%	100%	100%
		Meta financiera	110000		110000	0	Ejecución financiera	0	0	57875	0	57875	52.61%	100%	100%



[Handwritten signature]

F:

Alcalde Municipal