

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		1162	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8999595	8999595	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
362875-CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	252	252	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
367261-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362876-CONSTRUCCION EDIFICIO -BODEGA COMUNAL DE USOS MULTIPLES-, ALDEA EL GRANADILLO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
351004-MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CABECERA, MUNICIPAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	426	426	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4399595	4399595	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física		1500	0	Ejecución física		1	1	1	3	0.2%	0%
		Meta financiera	12111541.85	12111541.85	0	Ejecución financiera	0	45804	45804	45804	137412	1.13%	1.13%
367257-APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PARA AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	45804	45804	45804	137412	45.8%	45.8%
366890-APOYO MATERIALES DE	Metro cubico	Meta física	207	207	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
366890-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BELLA VISTA,	Metro cubico	Meta financiera	531589	531589	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
359365-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	268	268	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362831-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1213513	1213513	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331497 Ampliación Escuela Primaria Caserío La Unión Aldea Ixconlaj, Colotenango, Huehuetenango	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	891828	891828	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
358246-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERÍO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	58	58	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	536570.35	536570.35	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320439 Ampliación Escuela Primaria Caserío Ramos Aldea Ical, Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	788041.5	788041.5	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
375309-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	160	160	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
375160-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, EDIFICIO ANEXO CANTÓN LA CRUZ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1098	1098	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000000	5000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias beneficiadas con drenajes, alcantarillado, fosa séptica y planta de tratamiento de agua	Kilometros lineales	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	625000	625000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
367401-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION -DRENAJE- ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometros lineales	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	625000	625000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Kilometro	Meta física		1082	0	Ejecución física			250		250	23.11%	0%
		Meta financiera	11405535	11405535	0	Ejecución financiera	3800	3800	241796	3800	253196	2.22%	2.22%
357028-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR EL PAJARITO, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	9504898	9504898	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
367072-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	390000	390000	0	Ejecución financiera	3800	3800	3800	3800	15200	3.9%	3.9%
350921-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ICAL CENTRAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Aporte en especie	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física			2200		2200	100%	100%
		Meta financiera	237996	237996	0	Ejecución financiera	0	0	237996	0	237996	100%	100%
350902-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MENDOZA ALDEA TIXEL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Aporte en especie	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	775000	775000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
334083-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERÍO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	497641	497641	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Centrimetro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1280369	1280369		0	Ejecución financiera	0	0	0	64253.56	64253.56	5.02%	5.02%
334090 Construcción Cancha Polideportiva Caserío Morales, Aldea Tixel, Colotenango, Huehuetenango.	Centrimetro cuadrado	Meta física	460	460		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
350952-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	25	25		0	Ejecución física				25	25	100%	100%
		Meta financiera	80369	80369		0	Ejecución financiera	0	0	0	64253.56	64253.56	79.95%	79.95%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Mejoramiento caminos rurales	Metro	Meta física		43		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	61319625.46	61319625.46		0	Ejecución financiera	1625000	533929.32	0	0	2158929.32	3.52%	3.52%
360006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,CASERÍO SÁNCHEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	495	495		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2835509	2835509		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
359241-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BÓVEDA) CASERIO CHEMANCE, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	25	25		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
366463-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y PIEDRÍN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Aporte en especie	Meta física	23809	23809		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1625000	1625000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
367400-CONSERVACION CAMINO	Kilometros line	Meta física	20	20		0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367400-CONSERVACION CAMINO RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLO	Kilometros lineales	Meta financiera	1254226.82	1254226.82	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
362877-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERÍO LA BARRANCA CHIQUITA, ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVIXHE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1950	1950	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
335376 Mejoramiento Camino Rural Caserío Checruz Aldea Tojlate Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	299853	299853	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
335371 Mejoramiento Camino Rural Barranca Chiquita Aldea Tuixcaviche Colotenango, Huehuetenango	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99904.16	99904.16	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
340889-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO SECTOR TUICHAM, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	396	396	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1999500	1999500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
338841-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ICAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	84	84	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3997686	3997686	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
338148-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCONLAJ CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	599312.16	599312.16	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
339275-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	34624	34624	0	Ejecución financiera	0	34624	0	0	34624	100%	100%
320460-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	499305.32	499305.32	0	Ejecución financiera	0	499305.32	0	0	499305.32	100%	100%
340894-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	581	581	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2999472	2999472	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
338840-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	315	315	0	Ejecución física	157				157	49.84%	49.84%
		Meta financiera	3999544	3999544	0	Ejecución financiera	1200000	0	0	0	1200000	30%	30%
331505 Mejoramiento Centro de Salud Cabecera Municipal Colotenango, Huehuetenango.	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	105				105	10%	10%
		Meta financiera	8495025	8495025	0	Ejecución financiera	425000	0	0	0	425000	5%	5%
334082 Mejoramiento Camino Rural Caserío Chanjón Aldea Bella Vista Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	623240	623240	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333839-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CEMENTERIO, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	214546	214546	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331498 Mejoramiento Camino Rural Aldea Tixel Colotenango, Huehuetenango.	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	379878	379878	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
350986-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CENTRO ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cubico	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	740000	740000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
353036-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	123000	123000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
373005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHECHIMES, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	468	468	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372964-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERÍO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	455	455	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
372963-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHANJÓN, ALDEA BELLA VISTA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	365	365	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
373001-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro	Meta física	422	422	1	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
373001-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CANICHE, CABECERA MUNICIPAL, COLOTE	Metro	Meta financiera	3000000	3000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
373004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MÉNDEZ, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	405	405		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
373006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENAN	Metro	Meta física	432	432		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
373003-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUJ LAAJ, ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	333	333		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
373002-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TJA SANT, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	440	440		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
373007-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	400	400		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
372977-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR, ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	324	324		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales	Evento	Meta física		9150	0	Ejecución física			3		3	0.03%	0%
		Meta financiera	3290000	3290000	0	Ejecución financiera	0	0	21500	0	21500	0.65%	0.65%
367260-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO A GRUPO DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESO DE DESARROLLO PARA EL AÑO 2026 EN MUNICIPIO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física			3		3	25%	25%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	21500	0	21500	23.89%	23.89%
365865-CONSERVACION A LA CULTURA -DOTACIÓN DE HILOS PARA TRAJE TÍPICO (GUIPIL) A MUJERES ORGANIZADAS EN TODO EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3200000	3200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad Alimentaria y Nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física			350		350	29.17%	29.17%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
367014-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCCIÓN CRÓNICA Y AGUDEZ A TRÁVEZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR LA SAN 2026 COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Mes	Meta física	3035	3035	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.13%	0.13%
		Meta financiera	611000	611000	0	Ejecución financiera	61200	61200	61200	61200	244800	40.07%	40.07%
367259-APOYO SERVICIOS MANEJO PERSONAL OPERATIVO PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	611000	611000	0	Ejecución financiera	61200	61200	61200	61200	244800	40.07%	40.07%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	Metro cuadrado	Meta física	3250	3250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
359859-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XEMAL CENTRAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	544	544	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Unidad	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SALUD COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**

Fecha y Hora: 7/05/2026 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Recolección, manejo y disposición final de residuos y desechos sólidos	Mes	Meta física	6	6	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1085000	1085000	0	Ejecución financiera	30400	30400	30400	30400	121600	11.21%	11.21%
367256-APOYO SERVICIOS RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2026, EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	585000	585000	0	Ejecución financiera	30400	30400	30400	30400	121600	20.79%	20.79%
ADQUISICIÓN DE CAMION TIPO VOLTEO PARA EXTRACCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO,	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal